

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
 CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA
 "OP 88" AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

PERIODO CORRESPONDIENTE:
 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2010

Clave y Nombre de la Parada:
 Dependencia: CMCOP CABORCA

NO. OBRA	Rubro, Nombre y Ubicación de las Obras	Presupuesto analítico de proyecto	Presupuesto modificado	Ejecido	Por Ejecuir	Avance		Meta (Miles)		Modalidad de Ejecución
						Fis.	Finan.	Presup. Controlad.	Producción Fisic. U. Metric.	
	ESCALAS	517,528.89		-	-					
CAB/02/10	Ampliación R. Campo de Banderas	79,311.13	-	79,311.13	-	100%	100%			ADJUDICACION DIRECTA
										ADJUDICACION DIRECTA
										ADJUDICACION SIMPLIFICADA
										ADJUDICACION DIRECTA
										ADJUDICACION DIRECTA
										ADJUDICACION DIRECTA
	ELECTRIFICACIONES									
CAB/01/10	Ampliación de red eléctrica Porfirio Arriaga	430,017.96		131,408.36	308,612.51	48%	30%			ADJUDICACION DIRECTA
		988,077.96	-	131,408.36	308,612.51					
		494,037.96	-	131,408.36	308,612.51					

[Handwritten Signature]
 C. PABLO MENDOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 C. RUBEN RAMIREZ GARCIA SOTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA